



§ 61

Asianro 8652/02.02.02/2018

Hiltulanlahti / investointikohteen rahoituksen ylitys

Verkostopäällikkö Kari Kuosmanen Kuopion Veden verkosto

Vuoden 2018 talousarvion investointiohjelmassa on Hiltulanlahden länsiosan rakentamiseen varattu 500 000 euroa. Tällä hetkellä toteutuma on noin 900 000 euroa.

Vuonna 2018 Hiltulanlahden länsiosan alueella oli tarkoitus rakentaa Aino-lankatu, Leinikinkatu ja Kotkansiipi. Vuonna 2019 oli tarkoitus jatkaa rakentamista Kaunismäenrinteellä. Kaunismäenrinteen alueen rakentamista aloitettiin kuitenkin jo vuoden 2018 puolella, sillä Kuopion kaupunki on määritellyt alueen tonttien luovutuksen jo kesälle 2019. Jos Kaunismäen alueen rakentaminen olisi jätetty vuodelle 2019, olisi alueen rakentamisen valmistuminen ja tonttien luovutus viivästynyt. Rakentamisen kustannukset olisivat myös todennäköisesti nousseet, koska alueen rakentaminen olisi ajoittunut pääosin talveen. Hiltulanlahden länsiosan kustannusten nousu johtuu edellä mainitusta syystä.

Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että Hiltulanlahden rakentamisen hankkeelle myönnetään lisärahoitusta 500 000 euroa investointiohjelman kohteelta Pajulahdentie.

Valmistelija

Janne Paldanius

etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

puh. +358 44 718 5376

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen

Johtokunta hyväksyy verkostopäällikön esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Kuopion Vesi Liikelaitos
Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta

Pöytäkirja

11/2018

2 (2)

61 §

13.12.2018