




POHJOIS-SAVON
PELASTUSLAITOS

Liite: P-S al.pel.ltk 20.4.2022

Varkauden pelastusaseman sijainti



Nykyinen
pelastusasema



Stora Enso



Uusi
pelastusasema






POHJOIS-SAVON
PELASTUSLAITOS


Varkauden uusi pelastusasema

Käyttäjät:


- **Pohjois-Savon Pelastuslaitos**
(pelastustoimi ja ensihoito) >
HVA
- **Stora Enso sopimuspalo- ja turvallisuuskeskus**
- **Varkauden nuorisopalokunta**




Turvallinen Pohjois-Savo



1. KRS



2. KRS





POHJOIS-SAVON
PELASTUSLAITOS

Varkauden pelastusasema





POHJOIS-SAVON
PELASTUSLAITOS

Varkauden pelastusasema



Turvallinen Pohjois-Savo



POHJOIS-SAVON
PELASTUSLAITOS

Varkauden pelastusasema



Turvallinen Pohjois-Savo



POHJOIS-SAVON
PELASTUSLAITOS

Varkauden pelastusasema



Turvallinen Pohjois-Savo



Varkauden pelastusasema

Hankesuunnitelma 7/2020 (hyväksytty aluepelastuslautakunnassa 7.10.2020)

- Ensimmäinen tilaohjelma (9/2019) määriteltiin nykyisten käytössä olevien tilojen pohjalta ja laadittiin viitepiirroksat, joiden perusteella saatiin kustannusarvio.
- Kustannustasoa päätettiin saada alemmaksi tarkastelemalla tilaohjelmaa ja etsimällä teknisesti edullisempia ratkaisuja.
- Osa kalustosta siirrettiin säilytykseen ulos tai poistettiin kokonaan käytöstä. Teknisiä tiloja pienennettiin. Rakenteita kevennettiin.



Varkauden pelastusasema

Toteutussuunnitelmat 3/2022

- Toteutussuunnittelussa otettiin huomioon mm. pandemian ja maailmanpoliittisen tilanteen vaikutuksia.
- Varapolttoainesäilön sijoittaminen Varkauden pelastusasemalle.
- Pandemiassa henkilöstöryhmien kohtaamisia voidaan vähentää sisäisen logistiikan suunnittelulla: oleskelu- ja sosiaalitilat, sisäänkäynnit, valmiushuoneet.
- Rakennuksen muotoa yksinkertaistettiin kustannustehokkaaksi = laatikko.
- Tontilta poistettiin kolmas liittymä.



Varkauden pelastusasema

Tavoitehinta-arvion 4/2022 ja Hankesuunnitelman 2020 kustannusten vertailu.

Kustannustekijä	HS 12/19	L2 1/23	Erotus
Kokonaiskustannus	6,6 M€	8,6 M€	2,0 M€
Hankevaraus	0,2 M€ (3 %)	1,3 M€ (15 %)	1,1 M€
Kustannusindeksi	82	92	0,8 M€ (12,2 %)
Kustannusnousu on hankevarauksien ja indeksien muutokset huomioiden n. 0,1 M€			

- Pelastuslaitoksen osuus on n. 78 % (58 % pela + 20 % eh)



Varkauden pelastusasema

Alustava aikataulu, joka tarkentuu hankkeen edetessä. Aikataulu perustuu siihen, että päätöksenteossa ei tule viivästyksiä.

- HVA käsittely 5/22 ?
- Lopulliset suunnitelmat syksy 22
- Urakkakilpailutus syksy 22
- Rakentamisen aloitus 2/23
- Käyttöönotto 9/24