

Kaupunginhallitus

231 §

31.8.2020

§ 191

Asianro 6528/02.08.00.01/2020

Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.8.2020 231 §

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen Tilakeskuksen toimitilajohtaminen

Kaupunginhallitus hyväksyi 4.12.2017 Savilahden kalliotilojen Liikunta- ja tapahtumakeskuksen hankesuunnitelman ja 27.5.2019 Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen sekä alueellisen väestösuojan laajuuden ja hankemallin.

Savilahdessa Puolustusvoimilta vapautuneella varikkoalueella sijaitsee merkittävä määrä kalliotilaa, joista Liikunta- ja tapahtumakeskushanke vie noin puolet olemassa olevista kalliotiloista. Hankkeen lähtökohtana ja tavoitteena on ollut Savilahden alueellisen yhteiskäyttöisen väestösuojan ja liikuntapainotteisen tapahtumakeskuksen toimintojen yhdistäminen, joita tulevat käyttämään myös alueelle sijoittuvat oppilaitokset Savon koulutus- kuntayhtymä, Savonia -ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto.

Liikunta- ja tapahtumakeskuksen hyväksytty hankkeen laajuus on noin 14 000 m² sekä 1 000 m² tilavarausta. Monitoimihallin katsomokapasiteetti on 2 500 katsojapaikkaa, yleisömäärä tapahtumakäytössä 4 000 henkilöä ja väestösuojapaikkojen määrä 7 500 väestösuojapaikkaa.

Hankinta

Kuopion Tilapalvelut julkaisi EU-hankintailmoituksen 1.4.2020 Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen kokonaisurakasta, joka koostuu kalliorakennus-, rakennus- ja taloteknisistä töistä. Urakka kilpailutettiin avoimella menettelyllä ja tarjoukset tuli jättää viimeistään 10.8.2020 klo 9.00. Saapuneet tarjoukset avattiin 10.8.2020 klo 9.15 Kuopion Tilapalveluissa.

Määräaikaan mennessä saapuneiden tarjousten tarjoushinnat ylittivät oleellisesti hankkeen toteuttamiseen varatut määrärahat.

Esitys

Esitän, että kaupunginhallitus

- hylkää kaikki Savilahden liikunta ja tapahtumakeskuksesta 10.8.2020 saadut urakkatarjoukset tarjoushintojen ylittäessä hankkeen toteuttamiseen varatut määrärahat.
- keskeyttää hankinnan.

- palauttaa hankkeen suunnitteluvaiheeseen, jossa hankkeen eri toimintojen laajuutta tullaan tarkastelemaan uudelleen siten, että hankkeen kokonaiskustannukset mahtuvat budjettiin. Lisäksi hankkeen kokonaisaikataulu tulee päivittää tarkennettavien suunnitelmien myötä.

Liitteet

Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje

Valmistelija

Timo Tanninen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 5125

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus hyväksyy toimitilajohtajan esityksen.

Päätös

Merkittiin, että jäsen Leila Savolainen poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen ja rakennuttaja Timo Tanninen olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. He poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

**Toimitilajohtaja Hannu Väänänen
Tilakeskuksen toimitilajohtaminen**

Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus -hanke palautettiin kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti suunnitteluvaiheeseen 31.08.2020, jossa hankkeen eri toimintojen laajuudet tarkasteltiin uudelleen siten, että rakennushanke voidaan toteuttaa 35,5 M€ investointimäärärahan puitteissa. Investointimäärärahaan ei sisälly hankkeen pysäköintivelvoitemaksut, jotka ovat nyt täsmentyneet hankkeen laajuuden ja Savilahden kaavamääräysten sekä kaupungin päätösten mukaisesti. Hankkeen pysäköintivelvoitemaksut ovat 210 autopaikan osalta yhteensä 6,3 M€

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen rakennustöihin 750 000 euroa valtionavustusta.

Hankkeen laajuutta on pienennetty päivitetystä ja kh:ssa 01.03.2021 § 93 hyväksytyssä hankesuunnitelmassa esitetyin muutoksin. Uusi laajuus on n. 14 000 m²(kokonaisala), vanha oli n 17 300 m². Hankkeen kokonaisaikataulu päivitettiin tarkennettujen suunnitelmien myötä.

Hankkeen toteutusmuotoa on muutettu tavoitteena alittaa 35,5 M € hankebudjetti. Hankkeelle on perustettu viisijäseninen johtoryhmä, joka koos-

tuu rakennushankkeiden hankeohjauksen asiantuntijoista. Hankkeen toteutusmuoto on muutettu aiemmasta kokonaisurakkamuodosta siten että hanke on jaettu kahteen eri vaiheeseen ja siten myös tarvittavat hankinnat jakaantuvat kahteen eri kokonaisuuteen.

Ensimmäinen vaihe toteutetaan kokonaisurakkana ja siinä toteutetaan kalliorakennusurakka aikavälillä 6/2021-2/2022. Tässä kokonaisuudessa tehdään louhintatyöt sekä kalliorakenteen lujitustyöt ja muut työt, jotka soveltuvat ko. erikoisalan tehtäväksi.

Toisessa vaiheessa toteutetaan kaikki kallioluolaan sekä sen ulkopuolelle toteutettavat rakenteet, laitteet ja järjestelmät. Tämä toteutetaan yhteistoiminnallisena, tavoitehintaisena rakennusurakkana. Toteutusmuodossa käytetään hyväksi hankkeessa jo laadittuja suunnitelmia mahdollisimman tehokkaasti, kuitenkin siten että suunnitteluratkaisuja tarkastellaan palveluntuottajan kustannustiedon kanssa. Hankkeen hankinta on aloitettu ja etenee siten että palveluntuottajan valinta tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi syksyllä 2021. Tämän vaiheen työt valmistuvat suunnitellun aikataulun mukaan kesällä 2023.

Kuopion Tilapalvelut julkaisi Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskuksen kalliorakennusurakasta EU-hankintailmoituksen 21.3.2021 Hilmassa (TED:issä 24.3.2021).

Lisäkirje 1 on lähetetty tarjoajille 15.4.2021.

Hankintamenettely oli avoin menettely.

Tarjoukset tuli jättää sähköisesti viimeistään 26.4.2021 klo 9.00. Määräaikaan mennessä saapui 7 tarjousta. Tarjoukset avattiin Kuopion Tilapalveluissa 26.4.2021 klo 9.15. Kaikki tarjoukset täyttivät hankinta-asiakirjoissa vaaditut soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset.

Valintaperusteena oli vaaditut minimikriteerit täyttävien urakkatarjousten osalta halvin kokonaishinta.

Tarjousten selonottoneuvottelut käytiin halvimman tarjouksen antaneen Skanska Infra Oy:n kanssa 30.4.2021.

Esitys

Esitän, että kaupunginhallitus

- hyväksyy hankkeen toteuttamisen kahdessa vaiheessa, joista ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan kalliorakennusurakka kokonaisurakkana ja toisessa vaiheessa toteutetaan rakennusurakka yhteistoiminnallisena, tavoitehintaisena rakennusurakkana

- valitsee kalliorakennusurakoitsijaksi halvimman hyväksytyyn tarjouksen (6.874.000 €) antaneen Skanska Infra Oy:n

- valtuuttaa Kuopion Tilapalveluiden toimitilajohtajan allekirjoittamaan urakkasopimuksen Skanska Infra Oy:n kanssa

Viiteaineisto

1 6528/2020 tarjousten avauspöytäkirja

Valmistelija
Marko Antero Väätäinen

puh. +358 44 718 5686

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen ja rakennuttaja Marko Väätäinen esittelevät asiaa kokouksessa.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus hyväksyy toimitilajohtajan esityksen.

Päätös

Merkittiin, että jäsen Leila Savolainen poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Rakennuttaja Marko Väätäinen ja toimitilajohtaja Hannu Väänänen olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. He poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

KUOPIO

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

17.05.2021

17/2021 5 (5)

191 §